

监 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 04 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 21~27℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1、今日管桩到场检查验收并做记录。 2、巡视检查 35kV 预制舱基础钢筋绑扎 检查综合拉模板支撑尺寸、浇筑混凝土旁站、测量桩位、做试块。 3、查看施工作业巡视二指与管桩吊装、现场要能负责人针对立杆吊装重要环节饱满、垂直并统一指挥吊装在规范范围内。 4、10kV 管桩吊装控制拔桩旁站。5、完善监理资料。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一指：施以员 36 人抽水员 1 台、浮吊打桩机 1 台、挖机 1 台、35kV 舱施工作业、鱼塘排水、管桩吊装及搭设、鱼塘排水点铺钢板、钢板卸车、挖沟、铺板顶板吊挂、管桩吊装测量。 二指：施以员 36 人 浮吊打桩机 1 台、挖机 1 台、吊车 2 台。 施工作业：10kV 管桩吊装、对地吊装吊装、材料道路修管桩卸车、临建更换钢绞线等。 三指：施以员 1 人挖机 1 台。 施工作业：35kV 预制舱基础钢筋绑扎支撑、SVG 基础钢筋绑扎、综合拉基础二台浇筑。	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙	
记录人: 		总监理工程师（签字）: 	