

监 理 日 志

日期: 2021 年 08 月 06 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 22.0℃-27.0℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 标管桩检测开始。 2. 巡视光伏站, 35KV 预制舱基础与钢筋绑扎, 验收钢筋巡视检查, SVG 钢筋绑扎。 3. 查看施工道路整洁, 巡视环网架架立柱焊接, 现场要求施工负责人立构焊接, 每道水平道一定控制在图纸规范范围内。 4. 办完道路保洁查看, 下午召开监理例会, 讨论安全问题等, 详见会议纪要。	
施工情况	施工单位: 江苏华源新能源科技有限公司 升压站: 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一、柱浇筑人员 43 人, 振捣工 1 名, 控制工 1 名, 打桩机工 1 名, 引孔机工 1 名。 工作内容: 喂管桩, 管桩管桩吊钩, 管桩管桩吊钩, 管桩管桩吊钩。 二、柱: 人员 46 人, 打桩机工 2 名, 360 型打桩机工 1 名, 控制工 1 名。 工作内容: 每日开监理例会, 对当天施工存在安全隐患进行交底, 25# 管桩管桩吊钩, 20# 管桩打桩施工, 10# 管桩打桩施工。 三、柱: 人员 47 人, 控制工 1 名, 控制工 1 名。 工作内容: 35KV 预制舱基础模板加固, SVG 设备基础钢筋绑扎, 围墙 (西侧, 东侧) 基础模板安装, GIS 设备基础钢筋绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙	
记录人: 李士中	总监理工程师 (签字): 汪家骏	