

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 12 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 18-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 今日巡视施工现场安全, 在巡视过程中发现一标塔架打桩在打桩成型时没有将塔架钢管收拢, 现场有临时人员口头通知左标塔架打桩管收拢。<br/>2. 检查一标钢管架焊接材料, 材料临时用, 已装成架。<br/>3. 检查二标箱变钢管架制作, 发现在焊接时, 焊接处没有做坡口处理, 要求打坡处理。今日有监理人员巡视, 20#打桩机, 20#塔架, 在巡视中发现塔架焊接处有漏焊, 焊接不均匀现象, 下发整改通知单。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位: 江苏华源新能源科技有限公司<br/>升压站: 四川省送变电建设有限责任公司<br/>固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司<br/>柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司</p>                                                                                                                   | <p>施工内容及进度<br/>一标人员 4 人, 抽水 1 台, 挖机 2 台, 吊车 1 台, 打桩机 2 台, 3 台, 4 台。<br/>工作内容: 塔架钢管架, 塔架钢管架, 塔架钢管架, 塔架钢管架, 塔架钢管架。<br/>二标人员 7 人, 吊车 1 台, 打桩机 1 台, 挖机 1 台。<br/>工作内容: 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架。<br/>三标人员 5 人, 挖机 1 台。<br/>工作内容: 35KV 箱变基础, 35KV 箱变基础, 35KV 箱变基础, 35KV 箱变基础, 35KV 箱变基础。<br/>四标人员 2 人, 挖机 1 台。<br/>工作内容: 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架, 20#塔架钢管架。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p></p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>记录人: 李士中</p>                        | <p>总监理工程师 (签字): 汪家骏</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |