

监 理 日 志

日期: 2017 年 8 月 17 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 19°-26°c

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	今日巡视施工现场 标管桩未安装管桩直拉。查看2#、3#区打桩情况 观察发现有部分不直的现象 有初改。2. 今天逆变器子阵检测到器到场登记并做平初检查记录。3. 今天查看管桩到场情况并做登记数量 做平初检查。4. GIS基础预埋管端旁站。5. 巡视1#区发现电缆组件不平现象 浪高差。上下口不直 吻吻口未通知整改。明天复查。		
施工情况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 标管54. 打桩机2台。挖机4台。3. 打桩机2台。挖机1台 施工内容：管桩卸车。模板预埋管桩安装。管桩与管桩连接。管桩与管桩连接。管桩与管桩连接。 施工 管桩卸车。逆变器卸车入海。管桩与管桩连接。管桩与管桩连接。管桩与管桩连接。 二标人员6人。打桩机2台。打桩机2台。挖机4台。挖机2台。施工内容：1#桩机施工打桩4根。2#打桩3根。3#打桩4根。10#桩立桩焊接。 组件安装。2#单元及梁逆变器4架。檩条组件安装。20#单元立桩焊接。 三标人员5人。挖机1台。铲车1台。施工内容：GIS基础预埋管。 GIS设备基础预埋管安装并加固100%。逆变器基础预埋管安装加固。站用变压器基础预埋管安装并加固100%。围墙基础预埋管安装并加固。SVG设备基础预埋管安装并加固。	
其它事项	今日现场监理人员 汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙		