

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 21 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 19℃-22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日巡视升压站打桩情况 10# 25# 支架安装。 2. 二标管桩进场查看 并做记录。 3. 巡视一标柔性方孔打桩		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员 4 人. 打桩机 2 台. 挖机 4 台. 引孔机 1 台 吊车 1 台. 施工内容: 横担方管桩安装. 桩位点线放线. 管桩施工 铁桩顶板焊接. 管桩标高测量. 调整标高铁桩焊接. 二标人员 6 人. 打桩机 3 台. 挖机 1 台. 吊车 2 台. 施工内容: 10# 单立桩焊接. 支架安装. 25# 支架安装. 斜梁. 檩条. 组件 安装. 20# 单立桩焊接. 由于下雨. 20# 桩位合计打桩 110 根. 三标升压站人员 5 人. 挖机 1 台. 吊车 1 台. 施工内容: G20 设备基础及其 构梁基础. 模板安装. 10KV 箱变基础. 10KV 箱变模板安装. 围墙基础. 围墙模板. SVG 设备基础. 模板安装. 与钢架焊接. 游动水地. 打桩. 挖机. 吊车.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙	
记录人: 李士中		总监理工程师 (签字): 汪家骏	