

监 理 日 志


日期: 2021年8月22日

天气: 多云

星期: 日

气温: $19^{\circ}\text{C}-27^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作 情况	1、今日巡视10#2#23号打桩。2#其支梁、组件安装。 2、二标管桩进场查看并记录。 3、巡视一标梁柱引孔打桩，支架开始安装。 4、下午有监理人员巡视21#23号打桩情况，25#钢构安装，发现有组合杆安装不平整，现场口头通知整改。		
施工内容 及进度	施工单位		
升压站： 固定区域： 柔性区域：	四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新源科技有限公司	一标人员54人，打桩机2台，挖机4台，引孔机2台，吊车1台。 施工作业：鱼塘排水不畅通，需抽水安装，在鱼塘边设置钢管支护起 铁板顶板焊接，管桩标高测量，调整标高，与钢架安装，管桩与钢架连接。 二标人员76人，打桩船3台，打桩机1台，挖机2台，吊车2台 施工作业：25#支架安装完成，缆索、组件安装，20#单元支架安装，10#支架安装 1#打桩船在塘内作业，另打桩1根，2#打桩船打桩101根，3#打桩船打桩9根。 三标科技站人员16人，挖机2台，吊车1台，施工作业：GIS设备基础及其构架 基础不平整安装，对KV级母线金具底座安装，调整（南侧-西侧） 基础土方回填45%，SVG设备基础安装钢筋网片，综合变基础加固钢筋网片。	
其它事项			
今日现场 监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙		
记录人：		总监理工程师（签字）：	