

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 26 日

天气: 小雨

星期: 四.

气温: $16^{\circ}-24^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 监理工作情况	- 今日巡视人员巡视(0#、1#、2#、3#井排杆电杆)。 - 一标管位。二标管架组件进场查看并做记录 - 巡视材料堆放管位施工。查看是否不在顶面及暴露处。 - 一标高空作安全不检查规范配戴安全带等安全问题。					
	施工单位		施工内容及进度			
	升压站： 固定区域： 柔性区域：	一标人员4人，打桩机2台。挖机2台。钻机1台。船内作业人员1名。 工作内容：多塘抽水。林修路铺设钢板又管在槽理管位让开进管架位置。管位施工。钢管架设运。 二标人员7人。打桩机2台。打桩机1台。挖机1台。吊车2台。 施工内容：今日1号打桩机打在4根。2号机打在10根。二号船打在6根。2号区支梁安装。组件安装。20号支梁安装。10号区支梁安装。立杆焊接。 三标施工人员1人。打桩机1台。吊车1台。施工内容：设备基础及构梁基础及同方力和杆孔。模架安装。主要构架基础预埋件埋设和验收交接。 四标。25kV预制舱模架安装。SVG柜体部分。隔室开关柜及电缆沟。				
其它事项						
本日现场监理人员			汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙			
记录人：李士中			总监理工程师（签字）：			