

监 理 日 志

日期: 2021年 8 月 30 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12-21°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一、二标箱变到场查看并做登记入库记录。 2. 今日监理人员巡视一标升压站管桩施工情况, 发现打桩已到标高有浮泥还在, 但不这样容易造成管桩断裂, 现场通知施工队人员管桩达到标高后不准在浮泥处打, 如面发现进行清理。 3. 巡视一标升压站钢梁安装及箱变基础反焊接。 4. 1#避雷针基础浇筑需站。	
施工情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员 4 人, 打桩机 2 台, 挖机 4 台, 引机 1 台, 升站 1 台 施工内容: 横担, 方管引机反安装, 桩位点与箱变反, 管桩施工 管桩与钢梁卸车, 与钢梁倒运, 安装焊接, 管桩中管作图。 二标人员 2 人, 打桩机 2 台, 挖机 1 台, 吊车 1 台。 施工内容: 10# 2# 3# 管打桩施工, 10# 立柱反焊接, 支架, 组件安装。 20# 1# 支架, 组件安装, 管桩卸车, 支架材料卸车, 箱变台与钢梁卸车。 三标升压站人员 5 人, 挖机 1 台, 吊车 1 台, 施工内容: 10KV 母线槽安装量件 安装焊接, 62S 设备基础及其钢梁基础浇筑, 箱变基础加固, 1# 避雷针 基础浇筑, 围墙砌筑, 线路管基础打桩, 线路材料订购。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙	
记录人: 李士中	总监理工程师 (签字): 汪家骏	