

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 20 日

天气: cloudy

星期: 一

气温: 12-22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1 今日监理单位查看一林二木常社 组件进方脚手车进入存场记录。 2 巡视二林一木塔互架安全及组件安装 现场要求施工负责人 接电还要严控质量。 3 巡视一林与塔机顶板 取互埋接电。 4 升压站 二次配电室基础浇筑完成。 5 巡视光伏区架板平台与塔顶情况。		
施工 情况	施工单位 升压站 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一林人员84人，打桩机2台，挖机4台，引孔机1台，船挖1台。 今日打桩2根，累计完成24根，完成94.4%。施工内容：承台开挖，组架梁板浇筑，与钢架梁焊接，焊接，组架钢架梁，组架顶板，取互埋接电。 二林人员18人，打桩机1台，挖机1台，挖机1台，吊车1台。今日打桩2根，累计完成767根，完成比51.8%。施工内容：土方挖塘打桩，10#20#21#支梁及组件安装，11#12#管架施工，组架平台1件，吊装。 三林升压站人员7人，挖机1台，吊车1台。施工内容：综合楼主体结构，二林梁板与同期浇筑，消防水池浇筑，顶板安装，止水土库顶板焊接，G2S设备吊装，构架组架吊装，SVG/G2S区电缆沟盖板浇筑，西电楼顶板基础，顶板加固，基础浇筑，35KV顶板用包工安装，室内接件，主变设备进场吊装，围墙顶板浇筑，检查路走线是否通电。	
其它 事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人：汪家骏		总监理工程师（签字）：汪家骏	