

监 理 日 志

日期： 2021 年 07 月 28 日

天气： 阵雨

星期： 三 气温： 24-33℃

工程名称： 北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场巡视 2#屋面夹具安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数： 4人 1、2#屋面夹具安装完成总量约11%。 2、2#屋面检修通道分料完成100% 3、夹具基准定位完成。 4、2#屋面导轨分散完成10%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人： 梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 修智明

