

监 理 日 志

日期： 2021 年 07 月 30 日

天气： 晴

星期： 五 气温： 24-33℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场巡视 2#屋面夹具安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数：4人 1、2#屋面夹具安装完成总量约20%。 2、2#屋面检修通道分料完成100%。 3、1#屋面基准防线完成100%。 4、2#屋面导轨分散完成100%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明

