

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 08 月 04 日

天气： 晴

星期： 三 气温： 24-32℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场巡视 2#屋面夹具、组件安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数：30人 1、2#屋面桥架安装累计完成28% 2、2#屋面逆变器支架安装累计完成25% 3、2#屋面夹具导轨安装累计完成100% 4、2#屋面检修通道点安装累计完成70% 5、组件吊装累计完成26% 6、组件安装累计完成13%
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	梁智豪	
记 录 人：梁智豪	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	