

监 理 日 志

日期： 2021 年 08 月 06 日

天气： 晴

星期： 五 气温： 24-32℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场巡视 2#屋面夹具、组件安装情况。 3、旁站组件吊装	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数：30人 1、2#屋面桥架安装累计完成70% 2、2#屋面逆变器支架安装累计完成100% 3、2#屋面检修通道点安装累计完成83% 4、组件吊装累计完成100% 5、组件安装累计完成73%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明