

监 理 日 志

日期： 2021 年 08 月 29 日

天气：晴

星期： 日 气温： 29-32℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视施工现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数：15人 1、综合仓库组件安装完成35% 2、综合仓库接地扁铁施工完成50% 3、2#屋面光伏线敷设完成60% 4、组件吊装完成100% 5、并网柜搭接完成100%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明