

监 理 日 志

日期： 2021 年 09 月 08 日

天气：晴

星期： 三 气温： 27-32℃

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视施工现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数：12人 1、1#屋面夹具安装完成50% 2、1#屋面逆变器安装完成100% 3、1#屋面检修通道安装完成35% 4、1#屋面导轨安装完成12%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明