

监理工作日记

项目名称: 合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2017年 7 月 14 日 星期: 三		天气: 晴	气温: 28° ~ 30°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 13人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	A、A ₂ 屋面桥架安装、直流布线。		
检查发现的问题	科技业主王旭平、贝振飞前来检查验收 A、A ₂ -B ₁ B ₂ 导轨。检查问题已记录。整改后可上组件。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	修智明



扫描全能王 创建