

监理工作日记

项目名称: 合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年 7月 25日 星期: 日		天气: 阴转小雨	气温: 25° ~ 36°
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 14人			
施工机械动态:			
施工进度情况	施工人员14人。A、屋面9人安装组件完成。B屋面完成。运维通道安装完成。A、下条组件安装。		
检查发现的问题	查看组件安装。要求A屋面安装较少分散较少。固定牢靠。确保施工安全。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	修智明



扫描全能王 创建