

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 02 日

天气：晴

星期：星期四

气温：26~35℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车证件齐全，吊钩、吊绳、吊带良好。 二、检查屋面临边警示到位，采光带警示到位。 三、检查工人佩戴安全帽良好！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、导轨吊装散件及走道格栅搬运 8 人，夹具组合小工 4 人。 二、吊车一台，管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：