

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 06 日

天气：晴

星期：星期一

气温：25~32℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查接地安装、导轨安装、桥架安装符合设计要求。 二、检查工人佩戴安全帽良好！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、导轨安装 6 人，桥架安装 2 人，接地安装 2 人，夹具组合小工 4 人。 二、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东、高治斌
记 录 人：高治斌		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：