

# 监 理 日 志

日期：2021年 09 月 21 日

天气：雨转多云

星期：星期二

气温：22~32℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况：  一、检查二号屋面组件安装间隙、平整度良好良好，安装位置符合设计要求。  二、检查电缆井砌筑符合要求，组串线固定良好。  三、检查工人佩戴安全帽良好！	
	总包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、电缆沟砌筑 2 人，二号屋面组件安装 6 人，组串连接、固定 3 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：