

监 理 日 志

日期: 2024年 7 月 13 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 19-38℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1 期屋面夹具安装。 2. 支架到场, 检查支架外观及质量 3. 检查吊车司机操作证及吊带, 旁站支架吊装。 4. 监理资料整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 垫块安装。 2. 夹具焊丝画定位线。 3. 支架吊装。 施工人数: 9人, 管理人员 1人。 机械: 25t 吊车 1台
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉萍
记录人: 南玉萍		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建