

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 22 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 27-33℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查吊钩钢丝绳操作证及吊钩, 安全旁站组件吊装. 2. 对开钩组件外观检查. 3. 现场给工人安全技术交底. 4. 检查组件安装, 要求施工单位清理屋面垃圾.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 3期屋面组件吊装15组. 2. 组件分散安装. 施工人数: 9人, 管理人员1人 机械: 叉车1台, 吊车1台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建