

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 2 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 26-32℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1 期屋面组件安装. 2. 出入证过期, 办理出入证. 3. 检查施工人员劳保用品使用情况. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 1 期屋面组件安装 (530 块). 施工人数: 7 人, 管理人员 1 人.
	其它事项 无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建