

监 理 日 志

日期: 2021年 8月 12日
 星期: 二

天气: 晴
 气温: 26-32℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查吊车司机操作证及吊带, 安全旁站组件吊装. 2. 要求施工单位清理屋面组件护用层施工垃圾. 3. 关于疫情防控安全下发监理工作联系单 1 份. 4. 资料整理.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏宜安建设有限公司	1. 3期屋面组件吊装分散. 2. 3期屋面逆变器及桥架吊装. 施工人数: 16人, 管理人员 1人. 机械: 吊车 1台, 叉车 1台	
其它事项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	



扫描全能王 创建