

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 22 日

天气: 阴.  
气温: 27-33℃.

星期: 一

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                 |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 对已安装的电缆桥架及敷设的直流电缆进行验收, 有个别桥架开口部位橡胶垫圈脱落, 要求及时整改, 未整改前不得盖桥架盖板.<br>2. 要求焊接接地圆钢以前做好防护措施.<br>3. 要求施工单位及时清理屋面施工垃圾. |                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>江苏宜安建设有限公司                                                                                          | 施工内容及进度<br><br>1. 1期屋面直流电缆绑扎.<br>2. 3期屋面MC4接头制作.<br>3. 接地圆钢安装.<br><br>施工人数: 7人, 管理人员1人. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                               |                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                 | 南玉荣                                                                                     |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平                                                                |



扫描全能王 创建