

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 26 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16-32℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面接地, 圆钢固定, 发现有个别圆钢切割部位未做防腐, 要求检查并做防腐. 2. 检查电缆桥架安装. 3. 要求施工队伍尽快清理屋面施工垃圾.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 1期屋面交流电缆桥架安装. 2. 3期屋面直流电缆敷设. 施工人数 6人 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建