

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 19 日

天气: 23-33℃

星期: 一

气温: 晴

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

监 理 工 作 情 况	升井沿、光伏区 送电线路、倒杆巡查、 光伏区 箱变基础开挖、检查、深度、和宽度、 升井沿、检查、施工安全 送电线路、检查 4# 基础 模板、及 钢筋、 旁站浇筑部位、		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	博采 中竣 德蒂	光伏区: 13# 箱变基础开挖、 14# 箱变基础浇筑垫层、 场区道路修整、 升井沿、沿区道路修整 活动板房搭建 送电线路、23# 基础开挖 4# 支模 绑钢筋、浇筑 施工机械 勾机、6 台 吊车 3 台 压路机 1 台、	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	