

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23-31℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送电线路例行检查。 升压站, 检查, 三级配电箱... 安装不规范, 现场已 要求尽快整改。 光伏区: 13# 14# 箱变基础浇筑完成 送电线路: 23# 3# ABC 桩浇筑完成, 下联系单一次	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	博尔 中投 德昂	升压站, 道路维护。 光伏区: 13# 14# 箱变浇筑, 5# 打桩到孔 送电线路, 23# 3# ABC 桩浇筑, 施工机械 同机, 7台, 吊车2台, 打桩机1台 吊车4台 引孔机1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	