

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 24 日

天气: 晴转云

星期: 二

气温: 24-33℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送出线路 例行巡视。 升压站 检查 降尘 质量。发现临时用电不规范。 下至为第一次。 光伏区 检查 引孔 直径 打桩 外露尺寸。5区 打桩 线路。34# 塔基 检查。发现未戴安全帽。4# 回填。 未以图纸(按图)		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	博尔 中源 德昂	1 光伏区 5区 打桩。11 12 13 箱变 塔基 钢筋 绑扎。坝区 的 路 光伏区 坝 平 2 升压站。降尘 施工。修路 坝 平 3 34# 塔基 灌注 桩 浇筑。34# 塔基 支撑 4# 回填	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	