

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 28 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23-30

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站、光伏区、送出线路例行检查 送出线路: 1. 1#11#基础浇筑旁站, 天气炎热, 要求现场配备防暑降温药品和充足的饮用水。 升压站: 1. 检查基础降水情况 2. 检查基础出垫层浇筑情况 光伏区: 12#13#14#箱逆变基础浇筑旁站	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交	1#基础出浇筑 11#基础出浇筑 施工人数 18人, 勾机两台 引孔机一台 铲车2台
	德昂 博身	1. 升压站基础降水 2. 综合楼基础出垫层浇筑 3. 钢筋加工 施工人数 19人 挖机2台。 12#13#14#箱逆变基础浇筑 施工人数 28人, 管理人员5人, 挖机3台, 压路机一台 铲车两台 引孔机1台 打桩机1台 拖桩机1台
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	