

监 理 日 志

日期: 2021年 8 月 10 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16-22

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送出线路光伏区升压站例行检查 送出线路 38# 39# 60# 基础验筋旁站 检查升压站基础回填 综合楼基础夯实 光伏区 6# 箱变基础浇筑旁站 4# 箱变基础回填旁站	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中益 德军 博耳	40# 开挖 验槽建模 施工人数 30人 挖机 2台 钩机 2台 运输车 3台 灌注桩 2台 电控楼基础回填 施工人数 28人 钩机 2台 铲车 2台 6# 箱变基础浇筑 12# 打桩 12# 引孔 5# 焊接立柱 4# 箱变基础开挖 钢筋加 施工人数 28人 推土机 2台 挖掘机 3台 吊车 2台 压路机 1台 打桩机 1台 引孔机 1台 铲车 1台 拖桩机 1台 发电机 1台
其它 事项		
本日现场监理人员		王朝煊、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):