

监 理 日 志

日期: 2021年 8 月 11 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 17-23

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送电线路升压站光伏区例行检查。 送出线路 40#验收模板发现底部余土未清现场要求整改 58#验筋高站 39#AB明挖浇筑 光伏区 6#箱变浇筑旁站 3#箱变浇筑旁站 8#打桩旁站 检查升压站基础回填、综合楼基础布设	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂 博耳	40#支模 58#浇筑引孔 39#引孔浇筑 施2班6人钩机3台引孔2台 运输车4台 灌注班2台 升压站综合楼圈梁钢筋绑扎支模 电控楼回填 施工人数28人钩机2台铲车2台 6#浇筑 8#打桩 7#引孔 7#桩孔回填 9#焊接主筋 3#4#箱变垫层浇筑 3#安装钢筋 5#中砂回填 施工人数28人推土机2台挖掘機1台 吊车2台 压路机1台 打桩机1台 引孔机1台 铲车3台 拖桩机1台 发电机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	