

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 12 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16-23

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送出线路 升压站 光伏区 例行检查 送出线路 56#57#AB腿浇筑站. 升压站 钢筋送检 光伏区 2#箱变回填浇筑站 3#箱变浇筑浇筑站 5#箱变浇筑浇筑站	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中竣 德军 博耳	56#浇筑 57#浇筑 58#AB腿浇筑 施工人数 76人 钩机 2台 引孔机 2台 运输车 4台 灌注桩 2台 综合楼圈梁钢筋支模固定 施工人数 28人 钩机 2台 铲车 2台 3#箱变基础浇筑 1#打桩 10#引孔 8#桩孔回填 9#焊接站 2#箱变基础开挖 4#安装钢筋 施工人数 68人 推土机 2台 挖掘机 3台 吊车 2台 压路机 1台 旋耕机 1台 打桩机 1台 引孔机 1台 铲车 3台 拖板机 1台 发电机 1台
其它 事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	