

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 13 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17-24

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路#压站光伏区例行检查 送出线路 40# 43# 56# 54# 钢筋绑扎旁站 #压站 电控楼钢筋绑扎旁站 光伏区 5#箱变浇筑旁站 13#打桩旁站 2#箱变浇筑旁站	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中安 德昂 博耳	40# 43# 56# 54# 钢筋绑扎 施工人数 36人 钩机 3台 引孔机 2台 运输车 4台 灌注桩 2台 综合楼圈梁支模、模板加固 电控楼圈梁钢筋绑扎 施工人数 28人 钩机 2台 铲车 2台 2#箱变浇筑安装钢筋 13#打桩 3#安装构造柱钢筋 10# 引孔 8#桩孔回填 7#焊接立柱 5#箱变浇筑 施工人数 68人 推土机 2台 挖掘机 3台 吊车 2台 压路机 1台 打桩机 4台 引孔机 1台 铲车 3台 拖桩机 2台 发电机 1台
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	