

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16-25

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送出线路 升压站 光伏区 例行检查 送出线路 44# 基础 浇筑 钢筋 浇筑 旁站 53# 基础 浇筑 钢筋 浇筑 旁站 升压站 综合楼 圈梁 浇筑 旁站 配电楼 圈梁 钢筋 绑扎 光伏区 2# 箱变 浇筑 旁站 生活区 安全检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂	44# 基础 浇筑 5# 基础 浇筑 54# AB 段 浇筑 施工人数 36 人 钩机 3 台 引孔机 2 台 运输车 4 台 灌注桩 2 台 综合楼 圈梁 浇筑 配电楼 钢筋 绑扎 设备基础 开挖 垫层 浇筑 消防水泵房 降水 施工人数 28 人 钩机 2 台 铲车 2 台 2# 箱变 浇筑 8# 打桩 7# 焊接 立柱 9# 拖桩 5# 散料 5# 支架 安装 施工人数 68 人 推土机 2 台 挖掘 机 3 台 吊车 2 台 压路机 1 台 打桩 1 台 引孔机 1 台 铲车 3 台 拖桩机 1 台 发电机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	