

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 11 日

天气: 晴

星期: —

气温: 18-28

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 46#51#52#68# 验筋浇筑管站 升压站 综合楼圈梁基础回填管站 电控楼圈梁基础浇筑管站 光伏区 1#箱变中砂回填管站 10#打桩管站 1#箱变浇筑管站	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂	46#51#52#68#浇筑 新2区36人钩机3台 313机2台 运输车4台 灌注桩2台 综合楼基础回填 电控楼圈梁浇筑 设备基础钢筋绑扎 支模浇筑 事故油池基础开挖 施工人员28人 钩机2台 铲车2台 1#箱变基础浇筑 10#打桩 6#料坑 7#拖桩 5#光伏支架散料安装 钢筋加工 施工人员68人 推土机2台 挖掘机3台 吊车2台 压路机1台 打桩机1台 拖桩机1台 发电机1台 313机1台 铲车3台
其它事项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	