

监 理 日 志

日期: 2021年 8 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18-27

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 47#验筋浇筑管沟 50#69#73#马头浇筑管沟 升压站 电控楼圈梁浇筑回填管沟 事故油池基础出垫层浇筑管沟 光伏区 1#箱变底板浇筑管沟	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中益 德军	47#50#69#73#浇筑 施工人数36人 钩机3台 3131木匠2台 运输车4台 灌注桩2台 电控楼回填 电控楼抹模 设备基础钢筋线板支模浇筑 事故油池垫层浇筑
	博耳	施工人数28人 钩机2台 铲车2台 1#箱变浇筑 10#打桩清理板孔 8#焊接立柱 7#打桩 7#光伏支架散料安装 拖板机1台 发电机1台 铲车3台 施工人数68人 推土机2台 挖机3台 吊车2台 压路机1台 打桩机1台
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	