

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19-28

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 24# 48# 76# 77# AB 验筋浇筑管站到倒塔塔对. 现由 检查 24# 管段厚度. 材料 24# 管段 24# 管段 24# 管段 24# 管段 升压站检查电杆基础回填夯实主变支模 光伏区 7# 打桩旁站	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中设	24# 48# 76# 77# 31 孔. 浇筑 24# 浇筑 24# 36. 勾机 3 台 浇筑 6 台 31 孔机 3 台
	德军	电杆基础回填夯实主变支模 事故油池绑筋支模 白色工人 28 人 钩机 2 台 铲车 2 台
其它事项	博耳	2# 箱变砌砖 8# 焊接立柱 8# 桩孔清理 拖桩 1# 箱变安装圈梁顶板钢筋 12# 31 孔 8# 支架散料安装 施工人员 68 人 推土机 2 台 挖机 3 台 吊车 2 台 打桩机 1 台 拖桩机 1 台 31 孔机 4 台 发电机 1 台 铲车 3 台 压路机 1 台
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	