

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 20 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 19-26

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路升压站光伏区例行检查 78#浇筑高站塔材到货 78#验筋 检查电检楼圈梁回填夯实 主变基础钢筋绑扎支模 综合楼脚手架搭设 光伏区8#打桩旁站 检查焊接立柱	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中安	78#浇筑 施工人数36人 钩机3台 引孔机2台 运输车4台 灌注桩2台
	德军	主变基础钢筋绑扎支模 事故油池基础垫层钢筋绑扎支模 电检楼圈梁回填夯实 综合楼脚手架搭设
	博耳	施工人数28人 钩机2台 铲车2台 1#箱变安装 圈梁顶板钢筋模板 9#焊接立柱 8#拖桩 8#光伏支架散料安装 12#引孔 施工人数68人 推土机2台 挖掘机3台 吊车台 压路机1台 打桩机4台 引孔机1台 铲车3台 拖桩机1台 发电机1台
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):