

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 21 日

天气: 雨

星期: 二

气温: 23-17℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	升压站、光伏区 送电线路 例行巡查。 升压站 光伏区 下雨未施工。 送电线路 5# 引孔浇筑施工。验筋、现场发现地脚螺栓少 10cm。要求及时处理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中竣 博耳 德昂	5# 基础, 引孔浇筑施工。 光伏区 升压站 下雨未施工。
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):