

监 理 日 志

日期: 2021年 8月 22日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18-24

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 升压站光伏区例行检查 送出线路 7# 59# 验筋浇筑高站 升压站 事故油池浇筑高站 主变浇筑高站 消防水泵房浇筑高站 光伏区 13# 打桩 检查光伏区支架安装	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂	7# 59# 313L 浇筑 施工人数 36人 钩机3台 货运车6台 313L机3台 综合楼脚手架搭设 事故油池、主变基础浇筑 消防水泵房 开挖垫层浇筑 施工人数 28人 钩机2台 铲车2台
	博耳	2# 9# 箱变构造拉林模板 9# 排座 9# 安装光伏支架 13# 313L 11# 拖桩 8# 箱变基础砌砖 施工人数 68人 推土机2台 挖掘机3台 7# 2台 压路机1台 铲车3台 打桩机1台 313L机1台 拖桩机1台 发电机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	