

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 24 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 16-23

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站与光伏区例行检查 送出线路71#组塔 41#浇筑高立41#验筋 光伏区 7#打桩旁站	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中达 德军 博耳	71#组塔 41#浇筑 施工人数36人 钩机3台 货运机6台 引孔机3台 未施工 2#箱变顶板钢筋安装 9#箱变立柱拆模板 7#打桩 14#9#安装光伏支架 14#引孔 7#焊接立柱 施工人数68人 推土机2台 挖掘机3台 吊车2台 压路机1台 打桩机1台 拖板机1台 发电机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	