

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 25 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 17-23

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 42# 浇筑旁站 皮卡斗载人以下通知单 光伏区 10# 打桩旁站 2# 箱变圈梁顶板浇筑旁站 升压站检查主变基础支模	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德昂 博耳	42# 浇筑钢筋绑扎 3# 7# 72# 组塔 施工人数 36 人 铲车 2 台 钩机 2 台 运输车 6 台 引孔机 3 台 主变基础支模 消防水泵房基础支模 材料准备 2# 箱变圈梁顶板浇筑钢筋安装 4# 砌砖 10# 打桩 13# 打桩 14# 安装支架 14# 引孔 7# 焊接立柱 施工人数 68 人 推土机 2 台 挖掘机 3 台 吊车 2 台 压路机 1 台 打桩机 1 台 引孔机 3 台 铲车 3 台 拖桩机 1 台 发电机 1 台
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):