

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 27 日

天气: 小雨

星期: _____

气温: 15-24

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 62# 塔材组合 2# 塔材组合 升压站 下雨未施工 光伏区检查 8# 支架安装 11# 13# 打桩旁站	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中业 德第 博耳	62# 2# 塔材组合 施工人数 36 人 钩机 3 台 引孔机 3 台 运输车 6 台 下雨未施工 4# 箱变 圈梁 顶板 钢筋 模板 安装 7# 箱变 砌石 立 11# 13# 打桩 1# 支架 安装 13# 引孔 7# 焊接 立柱 施工人数 68 人 推土机 2 台 挖掘机 3 台 吊车 2 台 压路机 1 台 打桩机 2 台 引孔机 2 台 铲车 3 台 拖板机 1 台 发电机 2 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	