

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 4 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 20-27

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 升压站 光伏区 例行检查 送出线路 22# 25# 72# 验筋. 22# 25# 70# 72# 浇筑旁站 72# 现场发现吊杆安装不合理并无试块土质厚度桶 现场要求整改 升压站 检查升压站降水情况. 综合楼基础钢筋绑扎验收 光伏区. 12# 13# 14# 箱变外观尺寸检查 7# 打桩旁站	
施 工 情 况	施工单位 中竣 德军 博耳	施工内容及进度 22# 25# 72# 钢筋绑扎 22# 25# 70# 72# 浇筑 升压站基础降水. 综合楼基础接地焊接. 11# 箱变圈梁钢筋模板安装. 7# 打桩施工 6# 引孔施工. 场区平整 钢筋加工场加工钢筋 支架材料进场
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):