

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 8 日

天气: 降雨

星期: 12

气温: 17-19

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路 柜站大伏区例行检查 送出线路 35#36#浇筑旁站 63#ABO浇筑旁站 检查柜站降水情况. 综合楼基础平台拆模 立柱支模浇筑 光伏区 7#8#9#钢筋安装旁站	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中交	35#36#浇筑 63#ABO浇筑 5#35#36#63#钢筋安装 施工人数 30人 挖机2台 钩机2台 运输车3台 灌注桩2台 台钻机2台 电控楼拆模 施工人数 28人 钩机2台 铲车2台
	德昂 博耳	7#8#9#箱变基础安装钢筋 模板 12#打桩 12#引孔 5#焊接 施工人数 28人 推土机2台 挖机2台 吊车2台 压路机1台 打桩机1台 钻机1台 铲车3台 拖桩机1台 发电机1台
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):