

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17-25

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路检查57#塔材组合 升压站检查事故油池板模消防水泵房板模 光伏区13#14#打桩机立53#箱变圈梁顶板浇筑旁站 5#箱变构造柱浇筑旁站10#箱变逆变基础混凝土强度检测	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 德军 博耳	57#塔材组合 施工人数6人 事故油池板模消防水泵房板模 施工人数28人钩机2台铲车2台 3#箱变圈梁顶板浇筑5#箱变构造柱浇筑 13#14#打桩机立7#壳管支架11#引孔机接立柱 施工人数10人推土机2台挖掘机3台吊车2台压路机1台 打桩机2台引孔机2台拖板机1台发电车4台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):