

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 3 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14-23

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路54#塔材组合 87#基础开挖 升压站检查出线构架基础钢筋绑扎支模 电控楼电缆沟钢筋绑扎 光伏区 14#13#打桩旁站 检查7#支架安装	
施 工 情 况	施工单位 中交 德昂 博耳	施工内容及进度 5#塔材组合 87#基础开挖 施工人员 7人 钩机1台 出线构架钢筋绑扎支模 电控楼电缆沟钢筋绑扎支模 电控楼间墙砌砖 施工人员 23人 挖机1台 5#箱变圈梁顶板钢筋模板安装 13#14#打桩 14#焊接立柱 10#箱变基础粉墙引孔 7#支架安装 拉孔清理 施工人员 103人 挖掘机2台 打桩机2台 孔机2台 吊车2台 发电车4台 压路机
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):