

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 4 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14-26

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 4#站光伏区例行检查 送出线路 84#86#基础浇筑离站 8#53#塔材组合 4#站检查 电控楼电缆沟钢筋绑扎支模 光伏区 12#13#打桩离站 5#箱变圈梁顶板浇筑离站	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中竣	87#支模 84#86#浇筑 8#53#塔材组合钢筋验收 施工人数 37人 钩机2台 运输车3台 313L机1台
	德昂	出线构架基础绑筋 支模 电控楼电缆沟钢筋绑扎支模 电控楼间墙砌砖 施工人数 28人 钩机2台 铲车2台
	博耳	11#12#13#打桩 5#箱变圈梁顶板浇筑 10#焊接立柱 7#支架安装 7#313L 施工人数 103人 钩机3台 吊车2台 打桩机2台 313L机2台 发电车4台
其 它 事 项	塔材到货9基 86#84#基础施工与图纸不符 未收到设计变更	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):