

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 5 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 15-28

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 检查 4# 30# 52# 组塔施工安全质量 钢筋验收 82# 84# 83# 验收槽 87# 旁站浇筑发现 (A) 混凝土板支护不牢固 现场要求整 改 整改 验收合格后方可浇筑 升压站 出线构架基础浇筑旁站 电控楼电缆沟旁站浇筑 光伏区 7# 11# 打桩旁站 检查立柱焊接质量 施工安全	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中益 德军 博耳	4# 30# 52# 塔材组合 82# 84# 引孔浇筑 87# 浇筑 83# 验收槽 施工人数 45人 挖机 2台 引孔机 1台 运输车 4台 出线构架基础浇筑 电控楼电缆沟浇筑 基础开挖 施工人数 28人 钩机 2台 铲车 2台 挖机 1台 7# 11# 打桩 6# 10# 焊接立柱 14# 引孔 3# 9# 箱变新墙 7# 支架安装 施工人数 103人 挖机 3台 吊车 2台 推土机 2台 打桩机 2台 引孔机 2台 拖桩机 1台 发电车 4台 铲车 3台
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):